



• DISEÑO • CÁLCULOS • ASESORÍA • TASACIONES • SUPERVISIÓN • PRESUPUESTOS.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SRL

Pimentel, Rep. Dom.

29 de abril de 2022.-

SEÑOR:

LIC. NOEL ABREU

ALCALDE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIMENTEL

ASUNTO:

SOLICITUD PAGO CUBICACION

Distinguido señor:

Por este medio tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de presentar la primera cubicación correspondiente a la obra: **Remodelación del Parque Municipal de Pimentel**, ascendiente a un monto de **RD\$ 4, 447,519.33** (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos diecinueve con 33/100), lo que estamos remitiendo adjunto al reporte correspondiente.

Sin otro particular se despide,

Ing. German Acosta Cruz
Presidente



☎ 809-841-9217 / 829-343-9217 ☎ 809-588-5611

✉ inggermanacosta@gmail.com / inggermanacosta@hotmail.com

C/ Avenida Libertad No. 19, 2do Nivel, San Francisco de Macorís Prov. Duarte, R.D.



• DISEÑO • CÁLCULOS • ASESORIA • TASACIONES • SUPERVISIÓN • PRESUPUESTOS.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SRL

RESUMEN SOLICITUD DE PAGO

REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL

CUBICACION: **No.1**

FECHA: 29/04/2022


PRESUPUESTO	16,149,159.70
CUBICADO	5,559,399.16
RESTANTE	8,471,808.43
PORCIENTO INICIAL (20%)	3,229,831.94
AMORTIZACION DEL PORCIENTO INICIAL (20%)	1,111,879.83
SOLICITUD DE PAGO	4,447,519.33

Solicitado por:


Ing. German Acosta Cruz
Presidente



Revisado por:


Recibido por:



☎ 809-841-9217 / 829-343-9217 ☎ 809-588-5611

✉ inggermanacosta@gmail.com / inggermanacosta@hotmail.com

C/ Avenida Libertad No. 19, 2do Nivel, San Francisco de Macorís Prov. Duarte, R.D.

REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL



Cubicacion: No.1				Fecha: 29/04/2022				Acumulado				Periodo Actual				Total Acumulado			
No.	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	% ejecu tado	Cant.	Monto Cubicado	% ejecu tado	Cant.	Monto a Cubicar	% ejecu tado	Cant.	Monto a Cubicar	Cant.	Cubico Total		
A) MOVIMIENTO DE TIERRA																			
1-	Demolicion y desmonte de arboles	1.00	PA	280,000.00	280,000.00							280,000.00	100%	1.00	280,000.00	1.00	280,000.00		
2-	Relleno compactado	460.06	MT³	689.76	317,329.19							317,329.19	100%	460.06	317,329.19	460.06	317,329.19		
3-	Bote de material	463.98	MT³	400.00	185,592.00							185,592.00	90%	463.98	187,032.80	463.98	187,032.80		
						782,921.19													
B) HORMIGON																			
1-	Contenes	22.40	MT³	10,527.83	235,823.37							235,823.37	0%	22.40	0.00	22.40	0.00		
2-	Aceras Rayadas (con malla elect. 20x20)	138.70	MT³	15,532.74	2,154,391.57							2,154,391.57	0%	138.70	0.00	138.70	0.00		
3-	Adoquines Barahona gris y rojo	1,360.00	MT²	3,067.17	4,171,345.60							4,171,345.60	50%	1,360.00	2,085,672.80	1,360.00	2,085,672.80		
						6,561,560.55													
C) ELECTRICIDAD																			
1-	Suministro e instalacion de lamparas led sencillas h=6mt	24.00	UD	32,000.00	768,000.00							768,000.00	20%	24.00	153,600.00	24.00	153,600.00		
2-	Suministro e instalacion de lamparas led dobles h=4mt	22.00	UD	35,000.00	770,000.00							770,000.00	20%	22.00	154,000.00	22.00	154,000.00		
3-	Lineas de alimentacion subterranea	1.00	PA	280,000.00	280,000.00							280,000.00	80%	1.00	224,000.00	1.00	224,000.00		
4-	Mano de obra	1.00	PA	70,000.00	70,000.00							70,000.00	40%	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00		
						1,888,000.00													
D) JARDINERIA																			
1-	Bordillos	482.89	MT²	1,764.38	852,002.22							852,002.22	95%	482.89	809,402.11	482.89	809,402.11		
2-	Tierra negra	196.98	MT³	1,100.00	216,678.00							216,678.00	30%	196.98	65,003.40	196.98	65,003.40		
3-	Suministro, transporte y colocacion de grama	725.45	MT²	350.00	253,907.50							253,907.50	0%	725.45	0.00	725.45	0.00		
4-	Palmas dactileras	8.00	UD	28,000.00	224,000.00							224,000.00	80%	8.00	179,200.00	8.00	179,200.00		
5-	Palmas areca	10.00	UD	2,500.00	25,000.00							25,000.00	80%	10.00	20,000.00	10.00	20,000.00		
6-	Palmas cola de zorro	6.00	UD	8,000.00	48,000.00							48,000.00	0%	6.00	0.00	6.00	0.00		
6-	Falsa palmera o cyca revoluta	15.00	UD	5,000.00	75,000.00							75,000.00	0%	15.00	0.00	15.00	0.00		
7-	Robles amarillos	16.00	UD	8,000.00	128,000.00							128,000.00	50%	16.00	64,000.00	16.00	64,000.00		
7-	Flamboyan rojos y amarillos	8.00	UD	8,000.00	64,000.00							64,000.00	80%	8.00	51,200.00	8.00	51,200.00		
8-	Arbustos medianos	300.00	UD	600.00	180,000.00							180,000.00	0%	300.00	0.00	300.00	0.00		
9-	Arbustos pequeños	500.00	UD	250.00	125,000.00							125,000.00	0%	500.00	0.00	500.00	0.00		
						2,191,587.72													
E) AREA PLAZOLETA EXISTENTE																			
1-	Acondicionamiento estructura exist.	1.00	UD	615,000.00	615,000.00							615,000.00	0%	1.00	0.00	1.00	0.00		
2-	Lamparas	2.00	UD	70,000.00	140,000.00							140,000.00	0%	2.00	0.00	2.00	0.00		
3	Pasamanos en hierro	455.36	Pie²	850.00	387,056.00							387,056.00	0%	455.36	0.00	455.36	0.00		
						1,142,056.00													



REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL

Cubricación: No.1		Fecha: 29/04/2022		Acumulado			Periodo Actual			Total Acumulado		
No.	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	% ejecu tado	Cant.	Monto Cubicado	% ejecu tado	Cant.	Cubicado Total
F)	AREA BUSTO											
1-	Acondicionamiento busto	1.00	PA	250,000.00	250,000.00	250,000.00	30%	1.00	75,000.00	30%	1.00	75,000.00
G)	SISTEMA DE RIEGO											
1-	Bomba 1.5 HP	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		0%	1.00	0.00	0%	1.00	0.00
2-	Tanque de 60 Gls	1.00	UD	12,500.00	12,500.00		0%	1.00	0.00	0%	1.00	0.00
3-	Suministro y colocación tubos SCH-40, PVC 1-1/2"	226.00	ML	357.11	80,707.54		100%	226.00	80,707.54	100%	226.00	80,707.54
4-	Suministro y colocación aspersores emergentes con accesorios	16.00	UD	1,563.85	25,021.60		0%	16.00	0.00	0%	16.00	0.00
6-	Suministro y colocación válvulas de paso 1-1/2"	2.00	UD	2,715.00	5,430.00		50%	2.00	2,715.00	50%	2.00	2,715.00
6-	Materiales y piezas PVC	1.00	PA	40,000.00	40,000.00		40%	1.00	16,000.00	40%	1.00	16,000.00
7-	Mano de obra	1.00	UD	70,000.00	70,000.00		40%	1.00	28,000.00	40%	1.00	28,000.00
H)	MISCELANEOS					258,659.14						
1-	Bancos	43.00	PA	15,000.00	645,000.00							
2-	Pintura en contenes	123.20	MT ²	489.76	60,337.95		0%	43.00	0.00	0%	43.00	0.00
3-	Zafacóns decorativos (40 Gls)	12.00	UD	16,500.00	198,000.00		0%	123.20	0.00	0%	123.20	0.00
4-	Limpieza final	1.00	PA	65,000.00	65,000.00		0%	12.00	0.00	0%	12.00	0.00
						968,337.95		1.00	0.00	0%	1.00	0.00
TOTAL GASTOS DIRECTOS RD\$						14,043,122.55	4,800,862.84			4,800,862.84		

GASTOS INDIRECTOS		TOTAL RD\$		TOTAL RD\$	
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0	1,404,312.25	480,086.28	480,086.28
b)	Gastos Administrativos	2.0	280,862.45	96,017.26	96,017.26
c)	Gastos de Transporte	2.0	280,862.45	120,021.57	120,021.57
d)	Diseño Arquitectónico	1.0	140,000.00	62,411.22	62,411.22
				5,559,399.16	5,559,399.16



Ing. German Acosta Cruz
067-002054-7