

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	3,464,826.96	5,064,826.96	1,501,022.00	1,841,298.70	3,342,320.70	0.00	3,342,320.70	1,722,506.26
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR CRISTO REY		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-709,940.00	90,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,060.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-386,333.00	13,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,361,099.96	4,761,099.96	1,501,022.00	1,768,769.00	3,269,791.00	0.00	3,269,791.00	1,491,308.96
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CAÑADA BARBERITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,529.70	72,529.70	0.00	72,529.70	127,470.30
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,166,430.30	1,766,430.30	386,105.00	1,380,324.50	1,766,429.50	0.00	1,766,429.50	0.80
02	0051			REPARACION CAMINO DE FRANCES/CUABA ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-136,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	565,638.00	965,638.00	386,105.00	579,533.00	965,638.00	0.00	965,638.00	0.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO SAN FELIPE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,447.00	194,447.00	0.00	194,446.72	194,446.72	0.00	194,446.72	0.28
02	0054			REPARACION DE CAMINO LOS LIMONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,345.30	542,345.30	0.00	542,344.78	542,344.78	0.00	542,344.78	0.52
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-127,920.00	72,080.00	72,080.00	0.00	72,080.00	0.00	72,080.00	0.00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE CAOLETE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-127,920.00	72,080.00	72,080.00	0.00	72,080.00	0.00	72,080.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740,073.72	16,740,073.72	0.00	10,729,903.79	10,729,903.79	0.00	10,729,903.79	6,010,169.93
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227,361.31	9,227,361.31	0.00	9,227,361.31	9,227,361.31	0.00	9,227,361.31	0.00
05	0052			CONSTRUCCION DEL BOULEVAR TONINO ACHECAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512,712.41	7,512,712.41	0.00	1,502,542.48	1,502,542.48	0.00	1,502,542.48	6,010,169.93
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACION DEL PARQUE NELSON DUARTE		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	317,159.00	917,159.00	355,005.00	362,154.00	717,159.00	0.00	717,159.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			PRERACION DE CAPILLA BUENA VISTA ARRIBA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	24,555.00	224,555.00	187,755.00	36,800.00	224,555.00	0.00	224,555.00	0.00
08	0052			REPARACION DE CAPILLA SECTOR #03 CENTRO DEL PUEBLO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	125,354.00	325,354.00	0.00	325,354.00	325,354.00	0.00	325,354.00	0.00
08	0053			REPARACION CENTRO COMUNAL SAN FELIPE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0054			REPARACIÓN DE CAPILLA LA MILAGROSA SECTOR LA ESTANCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,250.00	167,250.00	167,250.00	0.00	167,250.00	0.00	167,250.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-476,616.00	23,384.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	134.00
14	0051			REPARACION DEL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-476,616.00	23,384.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	134.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA CEMETERIO DE SAN FELIPE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00
16				Reparación en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0051			REPARACION VERJA DEL CEMENTERIO DE LOS LIMONES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	51,761.70	351,761.70	112,682.00	111,520.00	224,202.00	0.00	224,202.00	127,559.70
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	51,761.70	351,761.70	112,682.00	111,520.00	224,202.00	0.00	224,202.00	127,559.70
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-105,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-105,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	340,951.00	740,951.00	117,432.50	423,517.57	540,950.07	0.00	540,950.07	200,000.93
25	0051			REPARACION DE LA CAÑADA DE CHULIN		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	340,951.00	540,951.00	117,432.50	423,517.57	540,950.07	0.00	540,950.07	0.93
25	0052			REPARACION DE LA CAÑADA DE LOS MOLONDONES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7098


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	18,773,366.68	25,873,366.68	2,446,026.50	14,966,968.56	17,612,995.06	0.00	17,612,995.06	8,260,371.62


Preparado por



Revisado por



Aprobado por
