

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7098**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,913.86	2,588,913.86	0.00	1,012,961.00	1,012,961.00	0.00	1,012,961.00	1,575,952.86
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CAÑADA BARBERITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,470.30	127,470.30	0.00	109,001.50	109,001.50	0.00	109,001.50	18,468.80
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,443.56	2,461,443.56	0.00	903,959.50	903,959.50	0.00	903,959.50	1,574,484.06
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	163,425.00	163,425.00	0.00	163,425.00	536,575.00
02	0051			REPARACION DE CAMNOS SAN FELIPE ARRIBA Y ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS BELLA VISTA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,425.00	163,425.00	0.00	163,425.00	136,575.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5,286,261.93	7,286,261.93	0.00	4,043,717.60	4,043,717.60	0.00	4,043,717.60	3,342,544.33
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE NELSON DUARTE		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-723,908.00	1,276,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,092.00
05	0052			CONSTRUCCION DE BOULEVARD TONINO ACHECAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,169.93	6,010,169.93	0.00	4,043,717.60	4,043,717.60	0.00	4,043,717.60	1,966,452.33
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LOS LIMONES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	87,330.00	287,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,330.00
08	0051			REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE BUENA VISTA ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0052			REPARACION DE CAPILLA SECTOR # 03 CENTRO DEL PUEBLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00
08	0053			REPARACION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE LA GINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7098**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

Proyecto	Obra	Código SNIIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14	0051			REPARACION ALGUNAS AREA EN EL PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15				Construcción en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	4,261,471.16	4,511,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511,471.16
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA DE CEMENTERIO DE SAN FELIPE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	127,559.70	927,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,559.70
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	127,559.70	927,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,559.70
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,690.00	76,690.00	0.00	76,690.00	423,310.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,690.00	76,690.00	0.00	76,690.00	223,310.00
23	0052			COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASA DE ALTO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE PÓZO TUBULAR EN FELIPE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total General RD\$							5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	12,351,536.65	17,551,536.65	0.00	5,296,793.60	5,296,793.60	0.00	5,296,793.60	12,254,743.05

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
