

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-18
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,716,195,866	2,716,195,866	1,012,961,000	515,023,000	1,527,984,000	0,00	1,527,984,000	1,188,211,86
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CAÑADA BARBERITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,752,300	254,752,300	109,001,500	145,750,000	254,751,500	0,00	254,751,500	0,80
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,461,443,560	2,461,443,560	903,959,500	369,273,000	1,273,232,500	0,00	1,273,232,500	1,188,211,06
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			7,000,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	83,903,000	83,903,000	783,903,000	163,425,000	541,448,000	0,00	541,448,000	242,455,00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS SAN FELIPE ARRIBA Y ABAJO	X	1	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS BELLA VISTA	X	1	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000	0,00	0,00	160,600,000	0,00	160,600,000	39,400,00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	1	1	300,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	383,903,000	383,903,000	163,425,000	217,423,000	380,846,000	0,00	380,846,000	3,065,00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,000,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,158,111,730	14,158,111,730	4,043,717,600	7,022,849,800	11,066,567,400	0,00	11,066,567,400	3,091,544,33
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE NELSON DUARTE	1	1	2,000,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,908,000	1,125,092,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,125,092,00
05	0052			CONSTRUCCION DE BOULEVARD TONINO ACHECAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,010,169,930	6,010,169,930	4,043,717,600	0,00	4,043,717,600	0,00	4,043,717,600	1,966,452,33
05	0053			CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,022,849,800	7,022,849,800	0,00	7,022,849,800	7,022,849,800	0,00	7,022,849,800	0,00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LOS LIMONES	X	1	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,330,000	329,330,000	0,00	129,330,000	129,330,000	0,00	129,330,000	200,000,00
08	0051			REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE BUENA VISTA ABAJO	X	1	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
08	0052			REPARACION DE CAPILLA SECTOR # 03 CENTRO DEL PUEBLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,880,000	45,880,000	0,00	45,880,000	45,880,000	0,00	45,880,000	0,00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Otra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=8+13-19	
08	0053			REPARACION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE LA GINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,450.00	83,450.00	0.00	83,450.00	83,450.00	0.00	83,450.00	0.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
14	0051			REPARACION ALGUNAS AREA EN EL PALACIO MUNICIPAL	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
15				Construcción en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,471.16	4,251,471.16	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	4,461,471.16	
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA DE CEMENTERIO DE SAN FELIPE	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
15	0052			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	4,251,471.16	4,251,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	0.00	30,275.00	800,002.70	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	0.00	30,275.00	800,002.70	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	119,557.50	119,557.50	0.00	119,557.50	303,752.50	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	119,557.50	119,557.50	0.00	119,557.50	103,752.50	
23	0052			COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASA DE ALTO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN FELIPE	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
Total General RD\$							5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	19,379,289.45	24,579,289.45	5,296,793.60	8,245,058.30	13,541,851.90	13,541,851.90	0.00	13,541,851.90	11,037,437.55

