

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año						Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 + (-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8 + (-) 13 -19				
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,087,234.60	1,587,234.60	763,284.65	1,207,158.95	1,970,443.64	0.00	1,970,443.64	16,790.96				
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,287,234.60	1,787,234.60	563,284.65	1,207,158.95	1,770,443.64	0.00	1,770,443.64	16,790.96				
01	0052			CONSTRUCCION DE BAÑENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,002,000.00	0.00	0.00	0.00	3,002,000.00	271,849.00	3,273,849.00	2,390,506.00	872,458.32	3,262,964.32	0.00	3,262,964.32	10,864.68				
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINALES (PPM)		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	876,500.00	112,615.32	989,115.32	0.00	989,115.32	10,864.68				
02	0052			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	271,849.00	2,273,849.00	1,514,006.00	759,843.00	2,273,849.00	0.00	2,273,849.00	0.00				
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,453.79	1,756,453.79	0.00	1,756,253.79	1,756,253.79	0.00	1,756,253.79	42,200.00				
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD TONINO ACHEGAR PARTIDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,453.79	1,756,453.79	0.00	1,756,253.79	1,756,253.79	0.00	1,756,253.79	42,200.00				
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LOS LIMONES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MATUAN		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				
08	0051			REPARACION DE CAPILLA SECTOR REBELDE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				
14				Reparación Edificaciones Municipales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-128,105.00	121,895.00	35,710.00	86,185.00	121,895.00	0.00	121,895.00	0.00				
14	0051			REPARACION DE AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-128,105.00	121,895.00	35,710.00	86,185.00	121,895.00	0.00	121,895.00	0.00				
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16				

1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Finanzas y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+-13-19
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-488,980.00	311,020.00	277,910.00	33,110.00	311,020.00	0.00	311,020.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-488,980.00	311,020.00	277,910.00	33,110.00	311,020.00	0.00	311,020.00	0.00
23				Instalaciones, Caudación Eléctricas			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	-97,185.00	427,815.00	202,779.88	0.00	202,779.88	0.00	202,779.88	225,035.12
23	0051			INSTALACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONA DEL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-97,185.00	202,815.00	202,779.88	0.00	202,779.88	0.00	202,779.88	35.12
23	0052			INSTALACION DE LAMPARAS EN CASA DE ALTO		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
Total General RDS							7,227,000.00	0.00	0.00	0.00	7,227,000.00	5,204,739.55	12,431,739.55	3,570,190.53	3,955,165.10	7,525,356.63	0.00	7,525,356.63	4,806,381.92

