

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimientel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+4+13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01	0062			CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1.498.203,00	0,00	0,00	0,00	1.498.203,00	0,00	1.498.203,00	0,00	65.065,90	65.065,90	0,00	65.065,90	1.433.137,10
02	0051			REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA		1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02	0052			REPARACION DE CAMINO COMUNIDAD DE CATALINA		1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	0053			REPARACION DE CAMINO EN GUANABANO		1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	0054			REPARACION DE CAMINO DE LOS LIMONES		1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02	0055			REPARACION DE CAMINO CAMPACHE ARRIBA		1	198.203,00	0,00	0,00	0,00	198.203,00	0,00	198.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.203,00
02	0056			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	65.065,90	65.065,90	0,00	65.065,90	134.934,10
02	0057			REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO (BACHEO)		1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03				Construcción de instalaciones Deportivas			555.524,00	0,00	0,00	0,00	555.524,00	0,00	555.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.524,00
03	0051			CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA GINA		1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03	0052			CONSTRUCCION DE BAKETO EN EL PLAY DE CUCUA		1	155.524,00	0,00	0,00	0,00	155.524,00	0,00	155.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.524,00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			190.679,00	0,00	0,00	0,00	190.679,00	0,00	190.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.679,00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE CAOBETE		1	190.679,00	0,00	0,00	0,00	190.679,00	0,00	190.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.679,00

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto; 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+4+13+19	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
06	0051			REPARACION DEL PARQUE NELSON DUARTE		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLA DE CAMPECHE ABAJO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,496.99
14	0051			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	112,503.01	112,503.01	0.00	0.00	0.00	487,496.99
16				Reparación en Cementerios			201,812.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	0.00	201,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00
16	0051			REPARACION DE LA VEA DEL CEMENTERIO DE SAN FELIPE	X	1	201,812.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	0.00	201,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00
20				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23				Instalaciones Colocación Electricas			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
23	0052			INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA BERRAZA	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0051			SANEAMIENTO DE LA CAJA LOS MOLINDRONES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0052			SANEAMIENTO DE LA CAJADA DE CHULIN		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			218,187.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	0.00	218,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00
25	0051			REPARACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE QUERABADA DE LOS PATOS	X	1	218,187.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	0.00	218,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+4+13-19	
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en Trimestres por devudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
							5.395.405,00	0,00	0,00	0,00	5.395.405,00	0,00	5.395.405,00	0,00	187.568,91	187.568,91	187.568,91	0,00	187.568,91	5.207.836,09
<b>Total General RDS</b>																				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

