

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenigado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	15	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +4-13-19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION Y REPARACION DE AGUAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,498,203.00	0.00	0.00	0.00	1,498,203.00	225,416.00	1,724,619.00	330,720.90	1,388,078.56	1,718,797.46	0.00	1,718,797.46	5,821.54	
02	0051			REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO COMUNIDAD DE CATALINA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO EN GUANABANO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			REPARACION DE CAMINO DE LOS LIMONES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055			REPARACION DE CAMINO CAMPACHE ARRIBA		1	198,203.00	0.00	0.00	0.00	198,203.00	-198,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0056			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	367,469.00	567,469.00	81,065.90	486,403.00	567,469.90	0.00	567,469.90	0.10	
02	0057			REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO (BACHEO)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-171,100.00	28,900.00	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	
02	0058			REPARACION DE CAMINOS EN EL SECTOR LOS HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,250.00	1,023,250.00	220,755.00	756,673.56	1,017,428.56	0.00	1,017,428.56	5,821.44	
02	0059			REPARACION DE CAMINO DE CAOBETE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			556,524.00	0.00	0.00	0.00	556,524.00	-556,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA GIMA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE BAKETO EN EL PLAY DE CUCA		1	156,524.00	0.00	0.00	0.00	156,524.00	-156,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimante

Proyecto	Obra	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+4+13-19	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			190.679,00	0,00	0,00	0,00	190.679,00	-190.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE CEMENTO	X	1	190.679,00	0,00	0,00	0,00	190.679,00	-190.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.828,35	1.850.828,35	0,00	1.850.828,35	1.850.828,35	0,00	1.850.828,35	0,00	0,00
05	0051			CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TONINACHEGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.828,35	1.850.828,35	0,00	1.850.828,35	1.850.828,35	0,00	1.850.828,35	0,00	0,00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	3.346.168,94	4.446.168,94	0,00	3.229.831,94	3.229.831,94	0,00	3.229.831,94	1.216.337,00	0,00
06	0051			REPARACION DEL PARQUE NELSON DUARTE		1	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	116.337,00	1.216.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0052			REPARACION DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.831,94	3.229.831,94	0,00	3.229.831,94	3.229.831,94	0,00	3.229.831,94	0,00	0,00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Finebrey Militares			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.746,00	239.746,00	239.746,00	0,00	239.746,00	239.746,00	0,00	239.746,00	0,00
08	0051			REPARACION DE CAPILLA DE CAMPECHEABAO	X	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.746,00	239.746,00	239.746,00	0,00	239.746,00	239.746,00	0,00	239.746,00	0,00
14				Reparación Edificaciones Municipales			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-337.500,00	262.500,00	251.100,01	11.275,00	262.375,01	262.375,01	0,00	262.375,01	124,99
14	0051			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-337.500,00	262.500,00	251.100,01	11.275,00	262.375,01	262.375,01	0,00	262.375,01	124,99
16				Reparación en Cementos			201.812,00	0,00	0,00	0,00	201.812,00	-98.000,00	103.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.812,00
16	0051			REPARACION DE LA VEDA DEL CEMENTERIO DE SAN FELIPE	X	1	201.812,00	0,00	0,00	0,00	201.812,00	-98.000,00	103.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.812,00
20				Reparación de Viviendas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.100,00	856.100,00	747.240,50	89.525,00	835.765,50	835.765,50	0,00	835.765,50	20.334,50
20	0051			REPARACION DE VIVENDAS EN EL MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.100,00	856.100,00	747.240,50	89.525,00	835.765,50	835.765,50	0,00	835.765,50	20.334,50
23				Instalaciones, Colocación Electricas			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-26.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
23	0052			INSTALACION DE CAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA BERRAZA	X	1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-26.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	123.850,00	423.850,00	304.700,00	43.925,00	348.625,00	348.625,00	0,00	348.625,00	75.225,00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+13-19	
24	0051			SANEAMIENTO DE LA C.A. LOS MOLONDRONES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			SANEAMIENTO DE LA C.A. DE CHULIN		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0053			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS HERMANDEZ (Concedida a Linea de Distribucion Municipal)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,850.00	423,850.00	304,700.00	49,925.00	348,625.00	0.00	348,625.00	75,225.00	
25				Reparación de infraestructuras Hidráulicas			218,187.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	-169,451.00	48,736.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	41,736.00	
25	0051			REPARACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE LOS PATOS	X	1	218,187.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	-169,451.00	48,736.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	41,736.00	
Total General RD\$							5,395,405.00	0.00	0.00	0.00	5,395,405.00	4,614,452.28	-10,009,850.28	1934,007.41	6,612,451.85	8,546,459.28	0.00	8,546,459.28	1,463,391.03	

Preparado por

Revisado por



Aprobado por