

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Código SIV	Geografía	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				19=10+17+18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 + 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 + 13 + 19
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,195.86	2,716,195.86	1,527,984.00	54,459.00	1,582,443.00	0.00	1,582,443.00	1,133,752.86
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CANADA BARBERITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,752.30	254,752.30	254,751.50	0.00	254,751.50	0.00	254,751.50	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,443.56	2,461,443.56	1,273,232.50	54,459.00	1,327,691.50	0.00	1,327,691.50	1,133,752.06
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	712,517.00	1,412,517.00	541,448.00	666,390.00	1,207,838.00	0.00	1,207,838.00	204,679.00
02	0051		REPARACION DE CAMINOS SAN FELIPE ARRIBA Y ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052		REPARACION DE CAMINOS BELLA VISTA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	160,600.00	87,776.00	248,376.00	0.00	248,376.00	1,624.00
02	0053		REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	1	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	662,517.00	962,517.00	380,848.00	578,614.00	959,462.00	0.00	959,462.00	3,055.00
04			Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0051		REPARACION DE LA CANCHA DE CAOBTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
05			Construcción Instalaciones Recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	11,033,019.73	13,033,019.73	11,066,567.40	0.00	11,066,567.40	0.00	11,066,567.40	1,966,452.33
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE NELSON DUARTE	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052		CONSTRUCCION DE BOULEVARD TONINO AGHECAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,169.93	6,010,169.93	4,043,717.60	0.00	4,043,717.60	0.00	4,043,717.60	1,966,452.33
05	0053		CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,849.80	7,022,849.80	7,022,849.80	0.00	7,022,849.80	0.00	7,022,849.80	0.00
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LOS LIMONES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	180,415.00	380,415.00	129,330.00	51,085.00	180,415.00	0.00	180,415.00	200,000.00
08	0051		REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE BUENA VISTA ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Avuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
08	0052		REPARACION DE CAPILLA SECTOR # 03 CENTRO DEL PUEBLO			0,00	0,00	0,00	0,00	11-8-10	0,00	51,100,00	51,100,00	45,880,00	5,220,00	51,100,00	0,00	19-10-17-18	51,100,00	0,00
08	0053		REPARACION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE LA GINA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	129,315,00	129,315,00	83,460,00	45,865,00	129,315,00	0,00		129,315,00	0,00
14			Reparación Edificaciones Municipales			300,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,000,00	0,00	292,800,00	292,800,00	0,00		292,800,00	7,400,00
14	0051		REPARACION ALGUINAS AREA EN EL PALACIO MUNICIPAL	1		300,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,000,00	0,00	292,800,00	292,800,00	0,00		292,800,00	7,400,00
15			Construcción en Cementerios			250,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,061,471,16	4,311,471,16	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00		50,000,00	4,261,471,16
15	0051		CONSTRUCCION DE VERJA DE CEMENTERIO DE SAN FELIPE	1		250,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-200,000,00	50,000,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00		50,000,00	0,00
15	0052		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,261,471,16	4,261,471,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,261,471,16
20			Reparación de Viviendas			800,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-569,722,30	230,277,70	30,275,00	53,910,00	84,185,00	0,00		84,185,00	146,092,70
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	1		800,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-569,722,30	230,277,70	30,275,00	53,910,00	84,185,00	0,00		84,185,00	146,092,70
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-200,000,00	300,000,00	196,247,50	29,625,00	225,872,50	0,00		225,872,50	74,127,50
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	1		300,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,000,00	196,247,50	29,625,00	225,872,50	0,00		225,872,50	74,127,50
23	0052		COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASA DE ALTO	X		200,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			250,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24	0051		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN FELIPE	1		250,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total General RD\$						5,200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,200,000,00	17,793,896,46	22,993,896,46	13,541,961,90	1,148,069,00	14,689,920,90	0,00	14,689,920,90	8,243,975,55	

Preparado por
[Firma]

Revisado por
[Firma]

Aprobado por
[Firma]

